

监理日志

项目名称	中铁西城大厦装修改造工程		日期	2024.03.01	
监理组名称	中铁西城大厦装修改造工程监理部		天气	状况	晴
施工单位	中铁建工集团第一建设有限公司			气温	-4℃ /6℃
施工情况	<p>现场人员情况：项目部管理人员 5 人，（1）集物（北京）科技有限公司 18、19 层：19 层木工 4 人立龙骨；19 层瓦工 2 人修补地面，18 层木工 4 人立龙骨，18 层瓦工 3 人卫生间墙面找平；（2）鲁班（北京）电子商务科技有限公司 1、17 层：1 层无人施工；17 层木工 4 人立龙骨，17 层水电工 1 人更换水管。</p> <p>现场施工作业情况及主要部位形象进度：</p>				
现场安全质量问题及处理情况	<p>现场质量：无</p> <p>现场安全：详见安全监理日志</p>				
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收情况	<p>隐蔽工程验收：无。</p> <p>检验批验收：无。</p>				
检查验收进场材料、构配件、设备情况	无				
施工试验、材料试验情况	无				
参加有关会议情况	无				
巡视及旁站监理情况	<p>巡检情况：</p> <p>1、总包及各分包管理状况： 已建立健全的安全体系及各项规章制度，提高现场管理的运行效能。</p> <p>2、安全巡视检查： 现场易燃物清理不及时，已整改。</p> <p>3、环境保护、场容卫生、保卫消防及文明施工巡查： 现场绿化严格按照北京市环保局及相关文件进行施工。</p> <p>4、现场巡视施工情况：现场无异常</p> <p>5、旁站情况：（详见旁站记录）</p>				
当日签发的各种监理指令、监理通知等	无				
大事记或其他相关情况	无				
记录人	王栋	驻地负责人			

监理日志

项目名称	中铁西城大厦装修改造工程	日期	2024.03.02	
监理组名称	中铁西城大厦装修改造工程监理部	天气	状况	晴
施工单位	中铁建工集团第一建设有限公司		气温	-2℃ /11℃
施工情况	<p>现场人员情况： 项目部管理人员 5 人，</p> <p>(1) 集物（北京）科技有限公司 18、19 层：18 层木工 3 人立龙骨，18 层瓦工 2 人卫生间墙面找平，19 层木工 3 人立龙骨；</p> <p>(2) 鲁班（北京）电子商务科技有限公司 1、17 层：1 层无人员施工，17 层木工 3 人立龙骨，17 层瓦工 2 人卫生间墙面找平，17 层水电工 4 人卫生间铺设插座线管；</p> <p>(3) 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 14、15、16 层：16 层木工 3 人立龙骨，16 层瓦工 2 人卫生间墙面找平；15 层木工 8 人立龙骨，15 层水电工 4 人铺设管线，15 层水电工 3 人安装风盘风管，14 层木工 6 人立龙骨、木工 6 人封板，开槽工 1 人开线槽，14 层水电工 4 人墙面线管开槽，14 层水电工 2 人安装消防线管，14 层水电工 10 人安装风盘风管；</p> <p>(4) 招标分公司 12、13 层：13 层放线工 2 人放隔墙控制线，12 层水电工 4 人安装桥架；</p> <p>(5) B1 层水电工 2 人安装消防管线；</p> <p>(6) 倒运石膏板、轻钢龙骨 4 人；倒运管件 3 人；</p> <p>共计 81 人</p> <p>现场施工作业情况及主要部位形象进度：</p> <p>19 层立龙骨完成 70%，18 层立龙骨完成 30%，18 层卫生间墙面找平完成 100%，17 层立龙骨完成 45%，17 层卫生间墙面找平完成 100%，17 层卫生间铺设插座线管完成 90%，16 层立龙骨完成 40%，16 层卫生间墙面找平完成 100%，15 层立龙骨完成 97%，15 层铺设线管完成 25%，15 层安装风盘风管 70%，14 层立龙骨完成 95%，封板完成 45%，开槽完成 15%，14 层墙面线管开槽完成 60%，14 层安装消防线管完成 80%，14 层安装风盘风管完成 100%，13 层放线完成 30%，12 层安装桥架完成 90%，B1 层安装消防管线完成 100%。</p>			
现场安全质量问题及处理情况	<p>现场质量： 无</p> <p>现场安全： 详见安全监理日志</p>			
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收情况	<p>隐蔽工程验收： 无。</p> <p>检验批验收： 无。</p>			
检查验收进场材料、构配件、设备情况	无			
施工试验、材料试验情况	无			
参加有关会议情况	无			
	<p>巡检情况：</p> <p>1、总包及各分包管理状况：</p> <p>已建立健全的安全体系及各项规章制度，提高现场管理的运行效能。</p>			

<p>巡视及旁站监理情况</p>	<p>2、安全巡视检查： 局部临时电电缆线未使用绝缘钩悬挂，已整改。</p> <p>3、环境保护、场容卫生、保卫消防及文明施工巡查： 现场绿化严格按照北京市环保局及相关文件进行施工。</p> <p>4、现场巡视施工情况：现场无异常</p> <p>5、旁站情况：（详见旁站记录）</p>		
<p>当日签发的各种监理指令、监理通知等</p>	<p>无</p>		
<p>大事记或其他相关情况</p>	<p>无</p>		
<p>记录人</p>	<p>王栋</p>	<p>驻地负责人</p>	

监理日志

项目名称	中铁西城大厦装修改造工程	日期	2024.03.03	
监理组名称	中铁西城大厦装修改造工程监理部	天气	状况	晴
施工单位	中铁建工集团第一建设有限公司		气温	-1℃ /10℃
施 工 情 况	<p>现场人员情况：项目部管理人员 5 人，</p> <p>（1）集物（北京）科技有限公司 18、19 层：18 层木工 4 人立龙骨，4 人封板，19 层木工 3 人立龙骨，2 人封板；19 层消防工 3 人补吊筋；</p> <p>（2）鲁班（北京）电子商务科技有限公司 1、17 层：1 层无人员施工，17 层木工 4 人封石膏板；17 层水电工 2 人墙面敷管，</p> <p>（3）中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 14、15、16 层：16 层木工 4 人立龙骨，3 人封石膏板，16 层暖通工 3 人安装风盘；16 层水电工 2 人墙面敷管；15 层木工 2 人做穿心龙骨，2 人搬运材料，6 人封板，15 层水电工 6 人铺设墙面管线，15 层暖通工 3 人安装风盘风管，14 层木工 4 人封板，2 人加穿心龙骨，开槽工 1 人开线槽，14 层水电工 8 人墙面线管开槽，14 层暖通工 6 人安装风盘风管；</p> <p>（4）招标分公司 12、13 层：13 层暖通工 6 人安装风盘风管，13 层消防电工 3 人消防穿线，13 层木工 2 人放线；12 层木工 2 人放线，12 层消防电电工 1 人安装排烟风管保温；</p> <p>（5）倒运石膏板、轻钢龙骨 4 人；倒运管件 4 人；</p> <p>共计 96 人</p> <p>现场施工作业情况及主要部位形象进度：</p> <p>19 层立龙骨完成 80%，19 层封板完成 10%；19 层补吊筋完成 90%，18 层立龙骨完成 70%，18 层封板完成 10%，17 层立龙骨完成 80%，17 层封板完成 15%，17 层墙面墙面敷管完成 10%，16 层立龙骨完成 80%，封板完成 10%，16 层安装风盘风管完成 100%，16 层墙面敷管完成 10%，15 层安装穿心龙骨完成 97%，15 层封板完成 70%，15 层铺设线管完成 80%，15 层安装风盘风管 100%，14 层穿心龙骨完成 98%，单层封板完成 98%，开槽完成 85%，14 层墙面线管开槽完成 80%，14 层安装风盘风管完成 100%，13 层放线完成 100%，13 层风盘安装 24 台，水管连接 4 台，13 层消防穿线完成 80%，12 层放线完成 20%，12 层安装排烟风管保温完成 60%。</p>			
现场安全质量问题及处理情况	<p>现场质量：无</p> <p>现场安全：详见安全监理日志</p>			
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收情况	<p>隐蔽工程验收：无。</p> <p>检验批验收：无。</p>			
检查验收进场材料、构配件、设备情况	无			
施工试验、材料试验情况	无			
参加有关会议情况	无			
	<p>巡检情况：</p> <p>1、总包及各分包管理状况：</p> <p>已建立健全的安全体系及各项规章制度，提高现场管理的运行效能。</p>			

<p>巡视及旁站监理情况</p>	<p>2、安全巡视检查： 个别工人高处作业未挂安全带，已整改。</p> <p>3、环境保护、场容卫生、保卫消防及文明施工巡查： 现场绿化严格按照北京市环保局及相关文件进行施工。</p> <p>4、现场巡视施工情况：现场无异常</p> <p>5、旁站情况：（详见旁站记录）</p>		
<p>当日签发的各种监理指令、监理通知等</p>	<p>无</p>		
<p>大事记或其他相关情况</p>	<p>无</p>		
<p>记录人</p>	<p>王栋</p>	<p>驻地负责人</p>	

监理日志

项目名称	中铁西城大厦装修改造工程	日期	2024. 03. 04	
监理组名称	中铁西城大厦装修改造工程监理部	天气	状况	阴
施工单位	中铁建工集团第一建设有限公司		气温	1℃ /8℃
施 工 情 况	<p>现场人员情况： 项目部管理人员 5 人，</p> <p>(1) 集物（北京）科技有限公司 18、19 层：18 层木工 8 人封板，19 层木工 4 人封板；19 层消防电工 2 人做墙面线管；</p> <p>(2) 鲁班（北京）电子商务科技有限公司 1、17 层：1 层无人员施工，17 层木工 3 人封石膏板；17 层水电工 5 人墙面敷管，</p> <p>(3) 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 14、15、16 层：16 层木工 4 人立龙骨，2 人封石膏板；16 层水电工 5 人墙面敷管；15 层木工 6 人封石膏板，1 人加膨胀螺栓，2 人搬运材料，15 层暖通工 3 人安装风盘风管，14 层木工 3 人封板，1 人加穿心龙骨，2 人填充岩棉，14 层暖通工 4 人安装风盘风管、保温；</p> <p>(4) 招标分公司 12、13 层：13 层木工 2 人放线，2 人立龙骨，瓦工 2 人砌加气块墙，13 层水电工 8 人线管敷设，13 层暖通工 3 人安装风管吊装，4 人连接水管，13 层消防水电工 2 人固定消火栓；12 层木工 2 人放线，12 层消防电电工 1 人穿线，1 人风管保温；</p> <p>(5) 卫生间墙面找平 5 人，开槽工 2 人；</p> <p>共计 94 人</p> <p>现场施工作业情况及主要部位形象进度：</p> <p>19 层封板完成 60%，19 层消防电工安装消火栓箱，18 层封板完成 60%，17 层封板完成 85%，17 层墙面敷管完成 30%，16 层立龙骨完成 90%，封板完成 15%，16 层墙面敷管完成 30%，15 层封板完成 85%，15 层安装风盘风管，补管 12 台，14 层封板完成 98%，穿心龙骨 95%，塞岩棉完成 15%，14 层安装 12 台风盘风管，15 台保温，13 层放线完成 100%，13 层立龙骨完成 40%；13 层砌加气块 10%，13 层穿线完成 30%，13 层风盘安装 29 台，水管连接 8 台，13 层消防穿线完成 100%，12 层放线完成 100%，12 层安装排烟风管保温完成 60%。</p>			
现场安全质量问题及处理情况	<p>现场质量： 无</p> <p>现场安全： 详见安全监理日志</p>			
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收情况	<p>隐蔽工程验收： 无。</p> <p>检验批验收： 无。</p>			
检查验收进场材料、构配件、设备情况	无			
施工试验、材料试验情况	无			
参加有关会议情况	召开监理例会			

<p>巡视及旁站监理情况</p>	<p>巡检情况：</p> <p>1、总包及各分包管理状况： 已建立健全的安全体系及各项规章制度，提高现场管理的运行效能。</p> <p>2、安全巡视检查： 轻钢龙骨隔墙局部不能到顶，加固措施不到位，要求整改。</p> <p>3、环境保护、场容卫生、保卫消防及文明施工巡查： 现场绿化严格按照北京市环保局及相关文件进行施工。</p> <p>4、现场巡视施工情况：现场无异常</p> <p>5、旁站情况：（详见旁站记录）</p>		
<p>当日签发的各种监理指令、监理通知等</p>	<p>无</p>		
<p>大事记或其他相关情况</p>	<p>无</p>		
<p>记录人</p>	<p>王栋</p>	<p>驻地负责人</p>	

监理日志

项目名称	中铁西城大厦装修改造工程	日期	2024.03.05	
监理组名称	中铁西城大厦装修改造工程监理部	天气	状况	雨夹雪
施工单位	中铁建工集团第一建设有限公司		气温	0℃ /2℃
施 工 情 况	<p>现场人员情况：项目部管理人员 5 人，</p> <p>(1) 集物（北京）科技有限公司 18、19 层：18 层木工 8 人封板，18 层水电工 5 人墙面敷管，19 层木工 4 人封板；19 层水电工 5 人做墙面线管；</p> <p>(2) 鲁班（北京）电子商务科技有限公司 1、17 层：1 层无人员施工，17 层木工 3 人封石膏板；17 层消防电 1 人做隔墙线管，17 层水电工 2 人墙面敷管，</p> <p>(3) 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 14、15、16 层：16 层木工 4 人立龙骨，6 人封石膏板；16 层水电工 2 人墙面敷管；15 层木工 6 人封石膏板，2 人搬运材料，15 层暖通工 3 人安装风盘风管，14 层木工 4 人封板，2 人填充岩棉，14 层消防电 1 人做保温，14 层暖通工 4 人安装风盘风管、保温；</p> <p>(4) 招标分公司 12、13 层：13 层木工 2 人立龙骨，瓦工 2 人砌加气块墙，13 层水电工 8 人线管敷设，13 层暖通工 3 人安装风管吊装，4 人连接水管；12 层消防电电工 3 人改管道，2 人风管保温；</p> <p>(5) 卫生间墙面找平 5 人，开槽工 2 人；</p> <p>共计 94 人</p> <p>现场施工作业情况及主要部位形象进度：</p> <p>19 层封板完成 85%，19 层墙面线管完成 40%，18 层封板完成 70%，18 层墙面线管完成 40%，17 层封板完成 90%，17 层墙面敷管完成 40%，17 层消防线管 10 根，16 层立龙骨完成 90%，封板完成 25%，16 层墙面敷管完成 40%，15 层封板完成 90%，15 层安装风盘风管完成，14 层封双面板完成 15%，塞岩棉完成 95%，14 层安装风盘风管完成，25 台保温，14 层排烟保温完成 20m²，13 层立龙骨完成 50%；13 层砌加气块 30%，13 层穿线完成 60%，13 层风盘安装 32 台，水管连接 14 台，12 层消防改管道完成 30m，12 层消防穿线 50m。</p>			
现场安全质量问题及处理情况	<p>现场质量：无</p> <p>现场安全：详见安全监理日志</p>			
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收情况	<p>隐蔽工程验收：无。</p> <p>检验批验收：无。</p>			
检查验收进场材料、构配件、设备情况	无			
施工试验、材料试验情况	无			
参加有关会议情况	无			
	<p>巡检情况：</p> <p>1、总包及各分包管理状况：</p> <p>已建立健全的安全体系及各项规章制度，提高现场管理的运行效能。</p>			

<p>巡视及旁站监理情况</p>	<p>2、安全巡视检查： 轻钢龙骨隔墙局部不能到顶，加固措施不到位，要求整改。</p> <p>3、环境保护、场容卫生、保卫消防及文明施工巡查： 现场绿化严格按照北京市环保局及相关文件进行施工。</p> <p>4、现场巡视施工情况：现场无异常</p> <p>5、旁站情况：（详见旁站记录）</p>		
<p>当日签发的各种监理指令、监理通知等</p>	<p>下发 001 号监理通知</p>		
<p>大事记或其他相关情况</p>	<p>无</p>		
<p>记录人</p>	<p>王栋</p>	<p>驻地负责人</p>	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/578070020117006112>