

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

南风 3-2 级

气温 21°C-32°C

日期：2013.08.01 星期四

一、工程施工概况：

下雨停工，排水

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴

西南风 1-2 级

气温 22°C-36°C

日期：2013.08.02 星期五

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

北侧沟槽开挖。挖机一台，平地机一辆，压路机一辆。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路基平整度。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 29°C-34°C

日期：2013.08.03 星期六

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

北侧沟槽开挖。挖机一台，平地机一辆，压路机一辆。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路基平整度。

检查沟槽护坡。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 南风 2-1 级 气温 25°C-31°C

日期：2013.08.04 星期日

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 4 人。

北侧沟槽开挖。挖机 2 台。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路基平整度。

检查沟槽护坡。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 22°C-31°C

日期：2013.08.05 星期一

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，修北侧便道。

夜间施工倒料，垫便道垫层。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

督促打井安全，设置警戒。

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.08.06 星期二

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖绿化水管。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查绿化水管情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

配合电业局查看沿途电线情况。

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25℃-39℃

日期：2013.08.07 星期三

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，钢管进场。

挖机两台。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

召开例会，协调现场存在的问题。

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.08.08 星期四

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，白灰进场两车。

挖机一台、平地机一台。摊铺碎石料。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查软基础。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 20°C-34°C

日期：2013.08.09 星期五

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，白灰进场 4 车。

挖机一台、平地机一台。摊铺碎石料。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路基压实度

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.08.10 星期六

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，处理南侧路床基础。

挖机一台、平地机一台。摊铺碎石料完成。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查石料摊铺情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

强调夜间施工安全事项

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：多云 西风 3-4 级 气温 22°C-33°C

日期：2013.08.11 星期日

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台，南侧路床开挖。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路床开挖情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 2-4 级

气温 25°C-38°C

日期：2013.08.12 星期一

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人，路拌机翻铺南侧快车道。

铲车北侧拌砂石。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路拌机翻铺南侧快车道情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西南风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.08.13 星期二

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台进行南侧快车道开挖。

刮平机一台

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧快车道开挖情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277100053103010005>