

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 南风 3-2 级 气温 21°C-32°C

日期：2013.09.01 星期日

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，北侧回填完成。

雨污井砌井粉井。

南侧道路打护角，撒石粉。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧回填、雨污井砌井粉井，南侧道路打护角，撒石粉情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴

西南风 1-2 级

气温 22℃-36℃

日期：2013.09.02 星期一

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

北侧沟槽回填。挖机一台。南侧砌井，砂子进场一车。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧砌井情况。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 29°C-34°C

日期：2013.09.03 星期二

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

北侧沟槽开挖。挖机一台，平地机一辆，压路机一辆。

雨污井砌井粉井。

南侧道路打护角，撒石粉。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路基平整度。

检查南侧道路打护角，撒石粉。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 南风 2-1 级 气温 25°C-31°C

日期：2013.09.04 星期三

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人。

南侧雨水井砌筑井筒。进砖 2 车。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查雨水井砌筑。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 22°C-31°C

日期：2013.09.05 星期四

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，修北侧路床基础。

南侧浇筑井盖板。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧路床基础，南侧浇筑井盖板情况。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.09.06 星期五

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，回填井周围及南侧井管两侧。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查回填井周围，南侧井管两侧情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

配合电业局查看沿途电线情况。

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25℃-39℃

日期：2013.09.07 星期六

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

挖机两台，开挖北侧沟槽。

北侧污水井回填。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧沟槽，北侧污水井回填情况。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

召开例会，协调现场存在的问题。

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.09.08 星期日

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，白灰进场两车。

北侧路床开挖。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路床基础。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 20°C-34°C

日期：2013.09.09 星期一

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，白灰进场 4 车。

挖机一台、开挖过路沟槽。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查过路沟槽开挖情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.09.10 星期二

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，处理南侧路床基础。

挖机一台、过路沟打垫层。压路机，平北侧慢车道路床

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧路床基础，过路沟打垫层，北侧慢车道路床情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

强调夜间施工安全事项

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：多云 西风 3-4 级 气温 22°C-33°C

日期：2013.09.11 星期三

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台，安装过路沟管。

慢车道级配碎石。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查过路沟管，慢车道级配碎石情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 2-4 级

气温 25°C-38°C

日期：2013.09.12 星期四

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人，回填南侧和经六路管沟。

压路机一台，慢车道碾压。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧和经六路管沟回填和慢车道碾压情况

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 西南风 3-4 级 气温 25℃-34℃

日期：2013.09.13 星期五

一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台进行南侧快车道开挖。

管沟、雨水管回填；回填南侧沟槽。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧快车道管沟、雨水管回填，南侧沟槽情况。

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296121105124011005>