

# 室内腻子施工方案三篇

## 篇一：室内腻子施工方案

### 1. 工程概况

#### 1.2 腻子做法概况

部 位	类 别	设计图纸做法	备 注
住宅除厨房及卫生间之外的其余内墙面	腻子墙面	1) 普通腻子两遍 2) 18mm1:3水泥砂浆找平层 3) 基层墙面	
住宅除厨房及卫生间之外的其余房间顶棚	普通腻子	1) 普通腻子两遍 2) 钢筋砼楼板	
住宅厨房、卫生间顶棚	耐水腻子	1) 耐水腻子两遍 2) 钢筋砼楼板	
住宅楼梯间顶棚	耐水腻子 +涂料	1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3) 6厚粉刷石膏打底，木抹子抹毛面 4) 2厚面层专用粉刷石膏罩面压实赶光 5) 面浆（或涂料）饰面	
排风机、送风井、水暖	普通腻子	1) 刮腻子两遍	

部 位	类 别	设计图纸做法	备 注
井、电井		2) 18mm1:3水泥砂浆分遍找平 3) 基层墙体	

## 2. 编制依据

- (1) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20XX;
- (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX;
- (3) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95;
- (4) 《建筑室内用腻子》JG/T 298-20XX;

注：最终现场施工做法以下发的建施蓝图工程做法说明及设计变更为准

## 4. 施工安排

### 4.1 施工安排

- 1、大面积室内腻子及楼梯间涂料施工开始之前，每栋主楼先进行不小于1户腻子实体样板的施工，每栋主楼选一层楼梯间进行涂料样板的施工；实体样板需经过项目、监理及业主验收合格；
- 2、腻子/涂料实体样板均需监理、业主验收合格后方可开始进行大面积墙面首遍腻子及楼梯间涂料施工，第二遍腻子待其余工作完工后实施；
- 3、为各施工班组配备足够的施工机具、设备和劳动力，并按计划进场以满足施工进度需要；
- 4、腻子及涂料施工过程中加强管控，保证成型质量，特别是阴阳角顺直方正；
- 5、加强采购、运输力量，提前上报材料计划，保证材料供应。

### 4.2 建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程

进度的关键一环。本项目每周召开一次生产例会，解决施工存在问题，在工作中做到未雨绸缪，并根据实际情况，适时进行调整、纠偏，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。

#### 4.3 样板引路

腻子及涂料粉刷坚持“样板引路及首件制”是保证工期和质量的法宝，通过样板制订和修订出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。

每栋主楼大面积腻子粉刷之前，要求每栋主楼制作一户样板，样板验收合格后，方可开始大面积展开，大面积展开后，要求所有工人进场施工后，要求每个班组制作首件样板一户，班组首件样板达不到样板效果的给予退场处理。

### 5. 施工准备与资源配置计划

#### 5.1 机具准备

高凳、脚手板、钢片刮板、腻子托板、铝合金直尺、半载大桶、小桶、腻子槽、砂纸、笤帚、涂辊等。

#### 5.2 材料准备

界面剂、普通腻子粉、耐水腻子粉、找补石膏粉、涂料等。

#### 5.3 技术及现场准备

- 1、在腻子及涂料施工前，编制腻子及涂料施工专项方案并上报监理业主审核；并对作业人员进行技术交底、安全交底。
- 2、内墙面：抹灰墙面结束，墙面抹灰层达到强度，抹灰表面垂直度及平整度、门窗洞口尺寸、阴阳角方正，并经过项目、监理、业主验收合格。
- 3、最终交房地面施工完毕。
- 4、腻子、涂料施工前应保证门窗框安装位置正确，需埋设的接线盒、电箱、管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727032066125006102>